

Calibre macht weiterhin große Fortschritte bei der vollständig finanzierten Goldmine Valentine; Bau zu 64 % abgeschlossen, Technik zu 98 % abgeschlossen, Betriebsleitung eingestellt, Vorinbetriebnahme

15.05.2024, 00:02 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *Calibre Mining Corp.*

Presseagentur: *Calibre Mining Corp.*

Vancouver, B.C. - 14. Mai 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - freut sich, ein Update zu den Bau- und Kapitalkosten der Goldmine Valentine ("Valentine" oder "VGM") bekannt zu geben, die sich in der zentralen Region von Neufundland und Labrador, Kanada, befindet. Alle Angaben in Kanadischen Dollar ("C\$"), sofern nicht anders angegeben.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass der Bau unserer vollständig finanzierten Goldmine Valentine zu 64 % abgeschlossen ist und wir die Detailplanung von 60 % auf 98 % gesteigert haben, wobei letztere die Grundlage für die zuvor bekannt gegebenen Kapitalschätzungen von Marathon Gold bildeten. Mit dem für das zweite Quartal 2025 geplanten ersten Goldabbau stellt die Fertigstellung von Valentine einen Paradigmenwechsel für Calibre dar, da wir uns zu einem qualitativ hochwertigen mittelgroßen Goldproduzenten entwickeln, der für alle Stakeholder einen erheblichen Wert schafft.

Seit der Übernahme von Valentine im Januar 2024 haben wir den Zeitplan für das Projekt neu festgelegt, die Detailplanung erheblich vorangetrieben, alle wichtigen Aufträge vergeben, den Standort an die ständige Stromversorgung angeschlossen, kritische Komponenten wie Mühlen und Motoren geliefert, das Betriebsleitungsteam eingestellt und mit der Vorinbetriebnahme und Inbetriebnahme begonnen.

Unsere Bemühungen zur Projektoptimierung und Risikoreduzierung in Verbindung mit der Beschleunigung eines Teils des Expansionskapitals der Phase 2 führen zu anfänglichen Kapitalkosten von 653 Millionen C\$, was einen Anstieg von 145 Millionen C\$ gegenüber dem Update von Marathon Gold aus dem dritten Quartal 2023 bedeutet. Mit Kosten in Höhe von 279 Millionen C\$ bis zur Fertigstellung am 30. April 2024 und Barmitteln und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von etwa 400 Millionen C\$ ist das Unternehmen vollständig finanziert. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen beträchtlichen Cashflow aus dem Betrieb.

Ich bin zuversichtlich, dass das Goldgrundstück Valentine ein Potenzial auf Bezirksebene aufweist, und wir werden unsere Explorationsbemühungen in naher Zukunft beschleunigen. Die Goldmine Valentine und die umliegenden Grundstücke bieten eine solide Ressourcenbasis und bedeutende Entdeckungsmöglichkeiten mit einer äußerst aussichtsreichen Reihe von Explorationszielen, die geologisch mit den produktiven Camps Val-d'Or und Timmins im Goldgürtel Abitibi vergleichbar sind."

Aktualisierung der ursprünglichen Kapitalkosten

- Die erste Goldproduktion ist für das 2. Quartal 2025 geplant;
- Aktualisierte Schätzung der anfänglichen Kapitalkosten in Höhe von 653 Mio. C\$, ein Anstieg um 145 Mio. C\$ gegenüber den zuletzt gemeldeten 508 Mio. C\$ von Marathon Gold Corporation ("Marathon") im dritten Quartal 2023;
- Die aktualisierte Schätzung entspricht der Due-Diligence-Prüfung von Calibre vor der Akquisition und besteht aus drei Hauptkomponenten:
 - o Marathons Unterschätzung des Zeitplans und der Kosten um 70 Millionen C\$;
 - o Calibres Projektoptimierung & Derisking von 40 Millionen C\$; und

o Calibre treibt den Betrieb voran und erweitert Phase 2 um 35 Millionen C\$

- Mit Kosten in Höhe von 279 Mio. C\$ bis zur Fertigstellung am 30. April 2024 und Barmitteln und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von ca. 400 Mio. C\$ ist das Unternehmen vollständig finanziert. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen beträchtlichen Cashflow aus der Geschäftstätigkeit.

Höhepunkte der Bau- und Betriebsbereitschaft

- Der Baufortschritt ist zu 64% abgeschlossen;
- Die Detailplanung ist zu 98% fortgeschritten;
- Der Damm der Tailings Management Facility ist fertiggestellt und vom zuständigen Ingenieur genehmigt worden, und der Einbau der Auskleidung hat begonnen;
- Kritische Teile, darunter Mühlen und Motoren, werden nach Neufundland geliefert;
- Der Standort ist an eine permanente Wasserkraftversorgung angeschlossen;
- Mühlengebäude eingeschlossen;
- Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Structural Mechanical Piping ("SMP") und Electrical and Instrumentation ("E&I");
- Auftrag für die Vorab-Inbetriebnahme und Inbetriebnahme erteilt; und
- Führungsteam für den Betrieb eingestellt.

Highlights der Exploration

- 50.000 Meter RC-Bohrungen in der Leprechaun-Grube abgeschlossen und in der Marathon-Grube im Gange;
- Vor kurzem abgeschlossene Diamantbohrungen bei der Entdeckung Leprechaun SW (siehe Pressemitteilung vom 3. April 2024);
- Erhebliches Explorationspotenzial auf Bezirksebene über 64 km Scherungszonen;
- Die Zielabgrenzungsbohrungen entlang der Scherungszonen werden diesen Sommer beginnen;
- Außergewöhnliches Explorationspotenzial auf dem 250 km langen Grundstück² mit ähnlicher Geologie wie in den produktiven Camps Val-d'Or und Timmins im Abitibi-Goldgürtel; und
- Ein starkes Abwärtspotenzial der bestehenden Tagebaue zeigt eine zusätzliche Untertageabbbaumöglichkeit außerhalb des aktuellen Tagebauplans auf.

Marathon Historie der anfänglichen Kapitalkostenabschätzung

Aktualisierte Durchführbarkeitsstudie (1) 463 Millionen C\$ · Erstes Gold im Januar 2025

· 7. Dezember 2022

Q2 2023 Baubericht (2) 504 Millionen C\$ · Anstieg um 41 Millionen C\$

· 113 Millionen C\$ bis zum 30. Juni 2023 ausgegeben

· 391 Millionen C\$ Kosten für die Fertigstellung

· Erstes Gold Q1 2025

Q3 2023 Baubericht (3) 508 Millionen C\$ · Erhöhung um 4 Millionen C\$

· 190 Millionen C\$ bis zum 30. September 2023 ausgegeben

· Kosten für die Fertigstellung: 318 Millionen C\$

· Erstes Gold Q1 2025

Calibre Anfängliche Schätzung der Kapitalkosten

14. Mai 2024 Anfängliche Kapitalkosten 653 Millionen C\$ · Gesamtprojektabschluss bei 64%

· Detailplanung zu 98%

· 374 Millionen C\$ bis zum 30. April 2024 ausgegeben

· Kosten für die Fertigstellung: 279 Millionen C\$

· Vollständig finanziert mit ca. 400 Mio. C\$ an Barmitteln und Barmitteln mit

Verfügungsbeschränkung

· Erstes Gold Q2 2025

145 Millionen C\$ Anstieg gegenüber Marathons Schätzung für Q3 2023 aufgrund von:

Marathons unterschätzter Zeitplan und 70 Millionen C\$ · Erste Goldverschiebung bis Q2 2025

unterschätzte · Arbeitskosten aufgrund der Verlängerung des Zeitplans

Kosten · Ingenieurwesen von 60% auf 98% gestiegen

- Definition des Umfangs von Großaufträgen, einschließlich SMP und E&I

- Erhöhte Mengen an Beton, Stahl usw.

- Inflationsdruck auf Verbrauchsgüter

- Erhöhte Lagerdienstleistungen und damit verbundene Kosten

Calibres Projekt-Optimierung und Derisking C\$40 Millionen · Auftrag für Vorinbetriebnahme und Inbetriebnahme erteilt und

Aktivitäten

begonnen

- Verbesserung und Instandhaltung des Zugangs zur Website

- Änderungen an der Prozessanlage und der Infrastruktur des

Standorts

- Einstellung des operativen Führungsteams

Calibre treibt Betrieb und Phase 2 des 35 Millionen C\$ · Fortgeschrittene Phase 2 CIL- und Zyanidzerstörungstanks zur Expansionskapitals Vorbereitung der Erhöhung von 2,5 auf 4,0 Mio.

voran tpa

- Fortgeschrittene Prozessanlage Kläranlage

- Fortgeschrittene ständige Wartung mobiler Ausrüstung und zugehörige

Einrichtungen

- Modernisierung von Unterkünften, einschließlich Klimaanlage

und

Telekommunikation

- Erweiterte kritische Ersatzteile

Calibre wird in den nächsten 12 Monaten auch das Betriebskapital erhöhen, um das Risiko für die Durchführung des Produktionshochlaufs erheblich zu verringern. Zu den Schwerpunktbereichen für das Betriebskapital gehören:

- Kritischer Bestand an Verbrauchsmaterialien und wichtigen Ersatzteilen für den Bergbau und die Aufbereitung; und

- Erschließung von Erzlagerstätten im Tagebau, um eine gleichmäßige und ununterbrochene Beschickung der Verarbeitungsanlage zu gewährleisten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75577/14052024_DE_CXB_2.001.png

Qualifizierte Person

Herr Paolo Toscano, P. Eng (Ont.), SVP Engineering, Projects and Construction, ist eine qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf

Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen von Calibre in Bezug auf zukünftige Geschäftsaktivitäten und Betriebsleistungen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Calibre für die Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und häufig durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten", "sollten" oder "könnten" eintreten, und beinhalten Informationen bezüglich: (i) Erwartungen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, Geschäftsziele erfolgreich zu erreichen, einschließlich der Auswirkungen unerwarteter Kosten, Verbindlichkeiten oder Verzögerungen, (ii) Erwartungen in Bezug auf zukünftige Explorationen und Entwicklungen, Wachstumspotenziale für Calibres Aktivitäten und (iv) Erwartungen in Bezug auf andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresbericht von Calibre für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in der Management Discussion and Analysis für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, die alle auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre auswirken können, wie z.B. potenzielle Sanktionen, die infolge der United States Executive Order 13851 vom 24. Oktober 2022 eingeführt wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung von Calibre zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend

erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Fußnoten:

(1) Siehe Pressemitteilung von Marathon Gold vom 7. Dezember 2022, verfügbar unter www.calibremining.com oder www.sedarplus.ca .

(2) Siehe Pressemitteilung von Marathon Gold vom 2. August 2023, verfügbar unter www.calibremining.com oder www.sedarplus.ca .

(3) Siehe Pressemitteilung von Marathon Gold vom 23. Oktober 2023, verfügbar unter www.calibremining.com oder www.sedarplus.ca .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Calibre Mining Corp.
Edward Farrauto
413 - 595 Burrard Street
V7X 1J1 Vancouver, BC
Kanada

email : calibre@calibremining.com

Pressekontakt:

Calibre Mining Corp.
Edward Farrauto
413 - 595 Burrard Street
V7X 1J1 Vancouver, BC

email : calibre@calibremining.com

Pressekontakt

Calibre Mining Corp. 413 - 595 Burrard Street
V7X 1J1 Vancouver, BC

Edward Farrauto

calibre@calibremining.com

News-ID: 1262118 • Views: 206 (Stand: 16.04.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1262118/Calibre-macht-weiterhin-grosse-Fortschritte-bei-der-vollstaendig-finanzierten-Goldmine-Valentine-Bau-zu-64-abgeschlossen-Technik-zu-98-abgeschlossen-Betriebsleitung-eingestellt-Vorinbetriebnahme.html>